

0	ADEQUAÇÃO E CONCLUSÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO
0	RELATÓRIO DE SERVIÇOS - FDE ABRIL/2020 / TABELA SINAPI SEM DESONERAÇÃO JUNHO/2020
0	0,2216
0	0

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR R\$	PESO (%)	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05			MÊS 06		
				Valor	Exec (%)	Acum (%)	Valor	Exec (%)	Acum (%)	Valor	Exec (%)	Acum (%)	Valor	Exec (%)	Acum (%)	Valor	Exec (%)	Acum (%)	Valor	Exec (%)	Acum (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	42.069,34	5,05%	R\$42.069,34	100,00	100,00															
2.0	INFRA ESTRUTURA	29.024,89	3,48%	R\$8.707,47	30,00	30,00	R\$17.414,93	60,00	90,00	R\$2.902,49	10,00	100,00									
3.0	ALVENARIA	56.673,52	6,80%			0,00			0,00	R\$14.168,38	25,00	25,00	R\$17.002,06	30,00	55,00	R\$19.835,73	35,00	90,00	R\$5.667,35	10,00	100,00
4.0	ELEMENTOS DE MADEIRA	30.770,03	3,69%			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
5.0	ELEMENTOS METALICOS	59.107,35	7,09%			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
6.0	COBERTURA	46.904,95	5,63%			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		R\$14.071,49	30,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	67.971,65	8,15%	R\$3.398,58	5,00	5,00	R\$3.398,58	5,00	10,00	R\$3.398,58	5,00	15,00	R\$3.398,58	5,00	20,00	R\$6.797,17	10,00	30,00	R\$13.594,33	20,00	50,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.113,09	3,97%	R\$1.655,65	5,00	5,00			5,00	R\$1.655,65	5,00	10,00	R\$3.311,31	10,00	20,00	R\$3.311,31	10,00	30,00	R\$6.622,62	20,00	50,00
9.0	FORRO	32.616,30	3,91%			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
10.0	IMPERMEABILIZACOES	8.611,76	1,03%	R\$7.750,58	90,00	90,00			90,00			90,00			90,00			90,00			90,00
11.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES	157.958,74	18,94%			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		R\$31.591,75	20,00
12.0	PISOS	93.675,57	11,23%			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
13.0	VIDROS	15.079,33	1,81%			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
14.0	PINTURA	137.950,44	16,54%			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22.317,86	2,68%			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
TOTAL DA OBRA		833.844,82	100,00%		7,63%	7,63%		2,50%	10,13%		2,65%	12,78%		2,84%	15,62%		3,59%	19,21%		8,58%	27,79%
TOTAL MENSAL				63.581,62	63.581,62		20.813,51	84.395,13		22.125,10	106.520,23		23.711,95	130.232,18		29.944,21	160.176,39		71.547,54	231.723,93	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11			
		Valor	Exec (%)	Acum (%)	Valor	Exec (%)	Acum (%)	Valor	Exec (%)	Acum (%)	Valor	Exec (%)	Acum (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
2.0	INFRA ESTRUTURA			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
3.0	ALVENARIA			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
4.0	ELEMENTOS DE MADEIRA	R\$9.231,01	30,00	30,00	R\$9.231,01	30,00	60,00	R\$6.154,01	20,00	80,00	R\$3.077,00	10,00	90,00
5.0	ELEMENTOS METALICOS	R\$23.642,94	40,00	40,00	R\$17.732,21	30,00	70,00	R\$5.910,74	10,00	80,00	R\$5.910,74	10,00	90,00
6.0	COBERTURA	R\$23.452,48	50,00	80,00	R\$4.690,50	10,00	90,00			90,00		90,00	
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$6.797,17	10,00	60,00	R\$6.797,17	10,00	70,00	R\$3.398,58	5,00	75,00	R\$10.195,75	15,00	90,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$3.311,31	10,00	60,00	R\$3.311,31	10,00	70,00	R\$1.655,65	5,00	75,00	R\$4.966,96	15,00	90,00
9.0	FORRO			0,00		0,00		R\$6.523,26	20,00	20,00	R\$9.784,89	30,00	50,00
10.0	IMPERMEABILIZACOES			90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
11.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$31.591,75	20,00	40,00	R\$63.183,50	40,00	80,00	R\$31.591,75	20,00	100,00		100,00	
12.0	PISOS			0,00	R\$23.418,89	25,00	25,00	R\$23.418,89	25,00	50,00	R\$23.418,89	25,00	75,00
13.0	VIDROS			0,00		0,00		0,00		R\$9.047,60	60,00	60,00	
14.0	PINTURA	27.590,09	20,00	20,00	27.590,09	20,00	40,00	R\$27.590,09	20,00	60,00	R\$27.590,09	20,00	80,00
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			0,00		0,00		0,00		R\$4.463,57	20,00	20,00	
TOTAL DA OBRA			15,06%	42,85%		18,70%	61,55%		12,74%	74,29%		11,81%	86,10%
TOTAL MENSAL			125.616,75	357.340,68		155.954,68	513.295,36		106.242,97	619.538,33		98.455,49	717.993,82

Orlândia, 07 de Agosto de 2020

Leonardo Donizeti Alves
 Responsável Técnico
 CAU BR: A83743-1
 RRT 9094883