



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL.

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/21	Parcela 1 Mês 1	Parcela 2 Mês 2	Parcela 3 Mês 3	Parcela 4 Mês 4	Parcela 5 Mês 5	Parcela 6 Mês 6
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	456.268,85	Parcela (%)	13,27%	13,53%	15,83%	18,85%	19,97%	18,55%
			Parcela (R\$)	60.546,88	61.733,17	72.227,36	86.006,68	91.116,89	84.637,88
			Acumulado (%)	13,27%	26,81%	42,64%	61,49%	81,45%	100,00%
			Acumulado (R\$)	60.546,88	122.325,67	194.553,03	280.559,71	371.630,97	456.268,85
1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	16.609,66	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
			Acumulado (R\$)	16.609,66					
2.	PREPARO DO TERRENO	4.159,08	Parcela (%)	80,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	3.327,26	4.159,08				
3.	FUNDAÇÃO	19.211,64	Parcela (%)	80,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	15.369,31	19.211,64				
4.	INFRAESTRUTURA	55.260,12	Parcela (%)	30,00%	40,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	30,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	16.578,04	38.682,08	55.260,12			
5.	ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	27.356,27	Parcela (%)	0,00%	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	70,00%	90,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	10.942,51	19.149,39	24.620,64	27.356,27	
6.	COBERTURA	19.350,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	7.740,01	13.545,01	19.350,02		
7.	PISO	52.656,18	Parcela (%)	0,00%	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	50,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	15.796,85	26.328,09	42.124,94	52.656,18	
8.	REVESTIMENTOS PAREDE	21.351,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.270,26	12.810,77	19.216,15	21.351,28
9.	ESQUADRIAS	102.371,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	20.474,34	51.185,86	81.897,38	102.371,72
10.	PINTURA	71.223,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	35.611,93	71.223,86	
11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	45.390,24	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	70,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	9.078,04	18.156,09	27.234,14	31.773,16	36.312,19	45.390,24
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.328,78	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.063,02	21.328,78

Local

21 de setembro de 2021

NOME: DANIELA PINTAR LEMOS SALETTI

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU: 5070182446-SP