



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES TOTAIS		PARCELA 1 MÊS 1	PARCELA 2 MÊS 2	PARCELA 3 MÊS 3	PARCELA 4 MÊS 4	PARCELA 5 MÊS 5	PARCELA 6 MÊS 6
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 17.961,35	%	100,00%	-	-	-	-	-
			R\$	R\$ 17.961,35	-	-	-	-	-
2	PREPARO DO TERRENO	R\$ 4.498,62	%	80,00%	20,00%	-	-	-	-
			R\$	R\$ 3.598,90	R\$ 899,72	-	-	-	-
3	FUNDAÇÃO	R\$ 19.174,34	%	80,00%	20,00%	-	-	-	-
			R\$	R\$ 15.339,47	R\$ 3.834,87	-	-	-	-
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 57.884,60	%	30,00%	40,00%	30,00%	-	-	-
			R\$	R\$ 17.365,38	R\$ 23.153,84	R\$ 17.365,38	-	-	-
5	ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 28.881,28	%	-	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	-
			R\$	-	R\$ 11.552,51	R\$ 8.664,38	R\$ 5.776,26	R\$ 2.888,13	-
6	COBERTURA	R\$ 20.282,44	%	-	-	40,00%	30,00%	30,00%	-
			R\$	-	-	R\$ 8.112,97	R\$ 6.084,73	R\$ 6.084,73	-
7	PISO	R\$ 63.201,11	%	-	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%	-
			R\$	-	R\$ 18.960,33	R\$ 12.640,22	R\$ 18.960,33	R\$ 12.640,22	-
8	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$ 22.511,60	%	-	-	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
			R\$	-	-	R\$ 4.502,32	R\$ 9.004,64	R\$ 6.753,48	R\$ 2.251,16
9	ESQUADRIAS	R\$ 109.619,18	%	-	-	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
			R\$	-	-	R\$ 21.923,84	R\$ 32.885,75	R\$ 32.885,75	R\$ 21.923,84
10	PINTURA	R\$ 73.856,33	%	-	-	-	50,00%	50,00%	-
			R\$	-	-	-	R\$ 36.928,17	R\$ 36.928,17	-
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 49.549,43	%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%
			R\$	R\$ 9.909,89	R\$ 9.909,89	R\$ 9.909,89	R\$ 4.954,94	R\$ 4.954,94	R\$ 9.909,89
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 23.876,85	%	-	-	-	-	80,00%	20,00%
			R\$	-	-	-	-	R\$ 19.101,48	R\$ 4.775,37
	VALOR GLOBAL:	R\$ 491.297,12		R\$ 64.174,98	R\$ 68.311,17	R\$ 83.119,00	R\$ 114.594,82	R\$ 122.236,90	R\$ 38.860,25

Orlândia, 27 de janeiro de 2022.

Daniela Pintar Lemos Saletti
Responsável Técnico
CREA: 5070182446