



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010
CNPJ: 45.351.749/0001-11

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM 01. CRECHE NO JARDIM SANTA HELENA						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	UN.	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 33.592,31	R\$	R\$ 33.592,31		
			%	100,00%		
1.2.	EXECUÇÃO DOS PASSEIOS E CALÇAMENTO	R\$ 141.737,37	R\$		R\$ 141.737,37	
			%		100,00%	
1.3.	MURO DE DELIMITAÇÃO DO LOTE	R\$ 47.199,27	R\$	R\$ 47.199,27		
			%	100,00%		
1.4.	ILUMINAÇÃO	R\$ 71.548,34	R\$	R\$ 35.774,17	R\$ 35.774,17	
			%	50,00%	50,00%	
1.5.	ELEMENTOS METÁLICOS	R\$ 60.284,60	R\$			R\$ 60.284,60
			%			100,00%
1.6.	PAISAGISMO E MOBILIÁRIO	R\$ 32.761,30	R\$			R\$ 32.761,30
			%			100,00%
1.7.	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.469,90	R\$			R\$ 1.469,90
			%			100,00%
	TOTAL:	R\$ 388.593,09		R\$ 116.565,75	R\$ 177.511,54	R\$ 94.515,80

ITEM 02. CRECHE NO JARDIM JOSÉ VIEIRA BRAZÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	UN.	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
2.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 18.365,71	R\$	R\$ 18.365,71		
			%	100,00%		
2.2.	EXECUÇÃO DOS PASSEIOS E CALÇAMENTO	R\$ 68.238,83	R\$		R\$ 68.238,83	
			%		100,00%	
2.3.	MURO DE DELIMITAÇÃO DO LOTE	R\$ 43.641,04	R\$	R\$ 43.641,04		
			%	100,00%		
2.4.	ILUMINAÇÃO	R\$ 67.687,86	R\$	R\$ 33.843,93	R\$ 33.843,93	
			%	50,00%	50,00%	
2.5.	ELEMENTOS METÁLICOS	R\$ 56.344,53	R\$			R\$ 56.344,53
			%			100,00%
2.6.	PAISAGISMO E MOBILIÁRIO	R\$ 28.953,10	R\$			R\$ 28.953,10
			%			100,00%
2.7.	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.469,90	R\$			R\$ 1.469,90
			%			100,00%
	TOTAL:	R\$ 284.700,97		R\$ 95.850,68	R\$ 102.082,76	R\$ 86.767,53

ORLÂNDIA, 07 DE MARÇO DE 2023.

LEONARDO DONIZETI ALVES
RESPONSÁVEL TÉCNICO