

**ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**Serviços Remanescentes e Finalização da Obra da Creche do Jardim Santa Helena**

ORLÂNDIA Rua 03 esquina com Avenida K Convênio nº Processo 06153/13  
Município Complemento

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

SERVIÇOS	MÊS	Mês 1	0	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 INFRAESTRUTURA	97.118,37	R\$ 48.559,19	R\$ 29.135,51	R\$ 19.423,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.118,37
3 SUPER ESTRUTURA	413.985,83	R\$ 0,00	R\$ 206.992,92	R\$ 206.992,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 413.985,84
4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	83.316,41	R\$ 0,00	R\$ 8.331,64	R\$ 16.663,28	R\$ 12.497,46	R\$ 20.829,10	R\$ 16.663,28	R\$ 8.331,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.316,40
5 ELEMENTOS MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	92.607,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.043,14	R\$ 27.782,36	R\$ 27.782,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.607,86
6 ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	358.435,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.530,78	R\$ 71.687,19	R\$ 53.765,39	R\$ 107.530,78	R\$ 17.921,80	R\$ 0,00	R\$ 358.435,94
7 COBERTURA	76.291,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.291,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.291,57
8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	334.255,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.425,51	R\$ 83.563,78	R\$ 66.851,03	R\$ 50.138,27	R\$ 33.425,51	R\$ 66.851,03	R\$ 0,00	R\$ 334.255,13
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	178.671,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.367,14	R\$ 26.800,71	R\$ 17.867,14	R\$ 44.667,85	R\$ 26.800,71	R\$ 44.667,85	R\$ 0,00	R\$ 178.671,40
11 IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS DE DILATAÇÃO	11.307,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.307,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.307,83
12 REVESTIMENTOS TETO E PAREDE	141.747,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.873,78	R\$ 0,00	R\$ 42.524,27	R\$ 28.349,51	R\$ 141.747,56
13 PISOS INTERNOS/RODAPES/PEITORIS	176.338,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.535,53	R\$ 70.535,53	R\$ 35.267,77	R\$ 176.338,83
14 VIDROS	29.711,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.711,69	R\$ 29.711,69
15 PINTURA	80.135,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.054,34	R\$ 36.061,13	R\$ 12.020,38	R\$ 80.135,85
16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	172.903,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.580,71	R\$ 0,00	R\$ 43.225,89	R\$ 51.871,06	R\$ 34.580,71	R\$ 8.645,18	R\$ 172.903,55
Valor a ser desembolsado (medição por etapa de obra)	2.246.827,79	R\$ 48.559,19	R\$ 244.460,07	R\$ 243.079,87	R\$ 63.790,11	R\$ 284.612,91	R\$ 210.111,78	R\$ 375.076,75	R\$ 350.000,29	R\$ 313.142,32	R\$ 113.994,53	
Valor acumulado a ser desembolsado		R\$ 48.559,19	R\$ 293.019,26	R\$ 536.099,13	R\$ 599.889,24	R\$ 884.502,15	R\$ 1.094.613,93	R\$ 1.469.690,68	R\$ 1.819.690,97	R\$ 2.132.833,29	R\$ 2.246.827,79	R\$ 2.246.827,79

Orlândia, 22 de junho de 2021

LEONARDO DONIZETI ALVES  
Secretário de Infraestrutura Urbana