



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

OBRAS DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA

TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI / SP / 11_2021 / NÃO DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO (%)	MÊS 01			MÊS 02		
				VALOR	EXEC (%)	ACUM (%)	VALOR	EXEC (%)	ACUM (%)
1.0	DEMOLIÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BOTA FORA PARA ENTULHO.	R\$ 22.030,11	21,90%	R\$ 22.030,11	100,00	100,00	-	-	100,00
2.0	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE FERRAGENS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS, RAMPAS E PLATAFORMA.	R\$ 38.494,20	38,26%	R\$ 9.623,55	25,00	25,00	R\$ 28.870,65	75,00	100,00
3.0	FORNECIMENTO DE FORMAS DE MADEIRA, CONCRETO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO PARA A PLATAFORMA E AS RAMPAS.	R\$ 31.434,76	31,24%	R\$ 5.563,01	31,24	31,24	R\$ 25.871,74	68,76	100,00
4.0	INFRAESTRUTURA PARA ELÉTRICA E ATERRAMENTO	R\$ 8.655,52	8,60%	R\$ 8.655,52	100,00	100,00	-	-	100,00
TOTAL:		R\$ 100.614,59		R\$ 45.872,19			R\$ 54.742,39		

ORLÂNDIA/SP, 03 de JANEIRO de 2022.

De acordo.

Eng. Renan Elias
Responsável Técnico
CREA/SP 5069756100

Eng. Eugenio Peron
Responsável Técnico
CREA/SP 5070530098

Sérgio Augusto Bordim Júnior
Prefeito Municipal de Orlandia