



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%										100,00%
		R\$	R\$ 125.155,59										
2.	FUNDAÇÃO	%		100,00%									100,00%
		R\$		R\$ 370.848,23									
3.	INFRAESTRUTURA	%		40,00%	40,00%	20,00%							100,00%
		R\$		R\$ 277.318,53	R\$ 277.318,53	R\$ 138.659,26							R\$ 693.296,32
4.	TELHADO	%			50,00%	50,00%							100,00%
		R\$			R\$ 230.708,09	R\$ 230.708,09							R\$ 461.416,18
5.	PAREDES	%					30,00%	40,00%				30,00%	100,00%
		R\$					R\$ 163.621,21	R\$ 218.161,62				R\$ 163.621,21	R\$ 545.404,05
6.	PISO	%					40,00%		30,00%	13,00%		17,00%	100,00%
		R\$					R\$ 214.724,29		R\$ 161.043,22	R\$ 69.785,39		R\$ 91.257,82	R\$ 536.810,73
7.	ESCADA E RAMPA	%		50,00%	50,00%								100,00%
		R\$		R\$ 19.796,66	R\$ 19.796,66								R\$ 39.593,31
8.	ESQUADRIAS/PORTAS	%							50,00%	50,00%			100,00%
		R\$							R\$ 168.060,84	R\$ 168.060,84			R\$ 336.121,67
9.	INSTALAÇÕES DE ELEMENTOS PERMANENTES	%						30,00%	70,00%				100,00%
		R\$						R\$ 74.101,52	R\$ 172.903,55				R\$ 247.005,07
10.	ÁGUAS PLUVIAIS E RALOS INTERNOS	%						50,00%	50,00%				100,00%
		R\$						R\$ 58.626,49	R\$ 58.626,49				R\$ 117.252,98
11.	ABRIGO E REDE DE GAS	%						20,00%			80,00%		100,00%
		R\$						R\$ 6.357,07			R\$ 25.428,28		R\$ 31.785,35
12.	CAIXA ESGOTO PREDIAL	%						100,00%					100,00%
		R\$						R\$ 8.619,53					R\$ 8.619,53
13.	TUBULAÇÃO ESGOTO	%						100,00%					100,00%
		R\$						R\$ 19.629,70					R\$ 19.629,70
14.	CAIXA D'ÁGUA	%						100,00%					100,00%
		R\$						R\$ 3.325,68					R\$ 3.325,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

15.	TUBOS ÁGUA FRIA E QUENTE - ISOMETRICO	%					100,00%						100,00%
		R\$					R\$ 33.479,52						R\$ 33.479,52
16.	RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES	%							50,00%	50,00%			100,00%
		R\$							R\$ 105.870,39	R\$ 105.870,39			R\$ 211.740,78
17.	RESERVATÓRIO: FUNDAÇÃO	%								100,00%			100,00%
		R\$								R\$ 5.811,20			R\$ 5.811,20
18.	ENTRADA DE ENERGIA	%	100,00%										100,00%
		R\$	R\$ 143.501,05										R\$ 143.501,05
19.	ALIMENTAÇÃO, QUADROS E BOMBAS DE RECALQUE	%				100,00%							100,00%
		R\$				R\$ 113.682,22							R\$ 113.682,22
20.	ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA	%								100,00%			100,00%
		R\$								R\$ 146.675,94			R\$ 146.675,94
21.	TOMADAS DE ENERGIA E LÓGICA	%				100,00%							100,00%
		R\$				R\$ 28.499,27							R\$ 28.499,27
22.	SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)	%								100,00%			100,00%
		R\$								R\$ 23.962,67			R\$ 23.962,67
23.	LIMPEZA GERAL DA OBRA	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		R\$	R\$ 3.214,79	R\$ 3.214,79	R\$ 3.214,79	R\$ 3.214,79	R\$ 3.214,79	R\$ 3.214,79	R\$ 3.214,79	R\$ 3.214,79	R\$ 3.214,79	R\$ 3.214,79	R\$ 32.147,87
SOMA:			R\$ 271.871,43	R\$ 671.178,20	R\$ 531.038,06	R\$ 514.763,62	R\$ 415.039,81	R\$ 392.036,40	R\$ 563.848,88	R\$ 346.931,40	R\$ 310.963,27	R\$ 258.093,82	R\$ 4.275.764,89

Orlândia, 13 de setembro de 2023.

Alessandro Chiquini
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070132321

Maria Eduarda Vasco
Arquiteta e Urbanista
CAU N° A284537-7

Eugênio Peron
Engenheiro Eletricista
CREA/SP 5070530098