



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	U	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
	R\$	R\$ 25.863,33	R\$ 15.518,00	R\$ 15.518,00	R\$ 15.518,00	R\$ 15.518,00	R\$ 15.518,00	R\$ 103.453,31
2. FUNDAÇÃO	%	100,00%						100,00%
	R\$	R\$ 34.286,97						R\$ 34.286,97
3. INFRAESTRUTURA	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
	R\$	R\$ 21.820,46	R\$ 21.820,46	R\$ 21.820,46	R\$ 21.820,46			R\$ 87.281,82
4. TELHADO	%		35,00%	35,00%	30,00%			100,00%
	R\$		R\$ 16.841,22	R\$ 16.841,22	R\$ 14.435,33			R\$ 48.117,77
5. PAREDES	%					25,00%	75,00%	100,00%
	R\$					R\$ 10.517,40	R\$ 31.552,20	R\$ 42.069,60
6. PISO	%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
	R\$		R\$ 28.822,24	R\$ 28.822,24	R\$ 28.822,24	R\$ 28.822,24		R\$ 115.288,97
7. ESQUADRIAS/PORTAS	%				25,00%	50,00%	25	2575,00%
	R\$				R\$ 15.519,56	R\$ 31.039,12	R\$ 15.519,56	R\$ 62.078,24
8. INSTALAÇÕES DE ELEMENTOS PERMANENTES	%					25,00%	75,00%	100,00%
	R\$					R\$ 5.287,51	R\$ 15.862,54	R\$ 21.150,06
9. ÁGUAS PLUVIAIS E RALOS INTERNOS	%	15,00%	15,00%	50,00%	20,00%			100,00%
	R\$	R\$ 11.007,95	R\$ 11.007,95	R\$ 36.693,18	R\$ 14.677,27			R\$ 73.386,36
10. CAIXA ESGOTO PREDIAL	%		100,00%					100,00%
	R\$		R\$ 9.033,19					R\$ 9.033,19
11. CAIXA D'ÁGUA	%			100,00%				100,00%
	R\$			R\$ 2.933,57				R\$ 2.933,57
12. TUBOS ÁGUA FRIA E QUENTE - ISOMETRICO	%			100,00%				100,00%
	R\$			R\$ 2.575,45				R\$ 2.575,45
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%					50,00%	50,00%	100,00%
	R\$					R\$ 17.523,84	R\$ 17.523,84	R\$ 35.047,67
SOMA:		R\$ 92.978,71	R\$ 103.043,06	R\$ 125.204,12	R\$ 110.792,86	R\$ 108.708,11	R\$ 95.976,14	R\$ 636.702,99

Maria Eduarda Vasco
Arquiteta e Urbanista
Autora do Projeto
CAU A2845377