



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1091660-56	953486	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	Recapamento	Recapamento Lote Único

ATUALIZAR LINHAS

PREENCHIMENTO POR EVENTOS

ADIC. 12 PARCELAS

EXC. 12 PARCELAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	Recapamento Asfáltico	604.880,73	% Período:	29,62%	23,10%	47,28%									
1.1.	Serviços Preliminares	2.414,00	% Período:	100,00%											
1.2.	Recapamento Asfáltico	596.910,12	% Período:	29,61%	23,41%	46,98%									
1.3.	Levantamento de PV	206,72	% Período:			100,00%									
1.4.	Sinalização Viária	5.349,89	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 604.880,73				%:	29,62%	23,10%	47,28%								
Período:	Repasse:			142.504,71	111.128,80	227.470,49									
	Contrapartida:			36.663,11	28.590,82	58.522,80									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			179.167,81	139.719,63	285.993,29									
Acumulado:	%:			29,62%	52,72%	100,00%									
	Repasse:			142.504,71	253.633,51	481.104,00									
	Contrapartida:			36.663,11	65.253,93	123.776,73									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			179.167,81	318.887,44	604.880,73									

ORLÂNDIA/SP
Local

terça-feira, 25 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Ataniel Felipusso Vieira
CREA/CAU: 5068988168-SP
ART/RRT: 2620250861528