



Prefeitura de
ORLÂNDIA
Cuidando da cidade, cuidando de você

PAINEL DE OBRAS

Publicação Relatórios de Obras do Município de Orlandia, conforme Leis Municipais nº 4.176, de 2019 e nº 4.346, de 2023

Dados da situação no Segundo Semestre (Data Base: 04/09/2023)

3 - Paralisadas

13 - Em andamento

6 - Em processo Licitatório

10 - Finalizadas

QUANTIDADE TOTAL DE OBRAS

32

OBRAS CONVÊNIDAS										
OBRA	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	RECURSOS		ADITIVOS		VALOR	STATUS	INFORMAÇÕES
				CONVÊNIO	PROPRIO	CONVÊNIO	PROPRIO			
CRECHE BRAZÃO	TOMADA DE PREÇOS 08/2022	SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE DO JARDIM JOSÉ VIEIRA BRAZÃO. RECURSO PRÓPRIO E RECURSOS ADVINDOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – GOVERNO DE SÃO PAULO – PROCESSO 05551/13.	COBE CONSTRUTURA BRASIL EIRELI	R\$934.562,65	R\$ 641.571,77	-	-	R\$1.576.134,42	EM ANDAMENTO	94,20% - EXECUTADO
CRECHE TEIXEIRA		SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE DO JARDIM TEIXEIRA. RECURSO PRÓPRIO E RECURSOS ADVINDOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – GOVERNO DE SÃO PAULO – PROCESSO 6152/13.		-	-	-	-		Em processo licitação	
CRECHE SANTA HELENA	TOMADA DE PREÇOS 09/2021	SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE DO JARDIM SANTA HELENA. RECURSO PRÓPRIO E RECURSOS ADVINDOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – GOVERNO DE SÃO PAULO – PROCESSO 06153/13.	COBE CONSTRUTURA BRASIL EIRELI	-	-	-	-	R\$1.984.622,95	EM ANDAMENTO	94,70% - EXECUTADO
GINÁSIO ESPORTES	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.							FINALIZADO	
TEATRO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DO TEATRO MUNICIPAL "PROF.ª MARIA JOSÉ BERTRAMI - BORDIN" - CONTRATO DE REPASSE Nº 1037.071-86 DO GOVERNO FEDERAL.							Em processo licitação	3 PROCESSOS FRACASSADOS
MIT- ESPELHO D' ÁGUA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA PRAÇA HOMERO VIEIRA "ESPELHO D' ÁGUA" NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, COM RECURSOS ADVINDOS DA SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS - CONVÊNIO 165/2021.							Em processo licitação	LICITAÇÃO EM 21/09/2023
CENTRO DE LAZER		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE LAZER "EDGAR BENINI", NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP, COM RECURSOS ADVINDOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEMANDA 40458.							Em processo licitação	
PISCINA PARQUE "CYRO ARMANDO CATTÁ PRETA"	PREGÃO ELETRÔNICO 56/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS DA PISCINA E ÁREAS ADJACENTES, SITUADAS NO PARQUE "CYRO ARMANDO CATTÁ PRETA" COM RECURSOS ADVINDOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CONVÊNIO ST/DADETUR Nº236/2022.							Em processo licitação	LICITAÇÃO EM 15/09/2023

OBRAS RECAPES											
RECAPE CONTRATO DE REPASSE Nº 903513/2020	TOMADA DE PREÇOS 16/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE EM RUAS DO JARDIM TEIXEIRA E DO JARDIM SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO.	DGB ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA	R\$238.856,00	R\$ 112.853,77				R\$351.709,77	EM ANDAMENTO	40498,72 m²
RECAPE CONTRATO DE REPASSE Nº 902498/2020	TOMADA DE PREÇOS 05/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO, COM RECURSOS ADVINDOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 902498/2020.								EM ANDAMENTO	
RECAPE PRÓPRIO	PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA.								FINALIZADO	
RECAPE - CONVÊNIO 103812/2022	TOMADA DE PREÇO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO - CONVÊNIO 103812/2022.								Em processo licitação	LICITAÇÃO EM 14/09/2023
RECAPE - CONVÊNIO 103813/2022	TOMADA DE PREÇO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO - CONVÊNIO 103813/2022.								Em processo licitação	LICITAÇÃO EM 14/09/2023
RECAPE ANEL VIÁRIO "AMAURY GALVÃO"		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO ANEL VIÁRIO "AMAURY GALVÃO JUNQUEIRA" E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 30, NO JARDIM TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.	DGB ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA	R\$1.003.006,22					R\$1.003.006,22	EM ANDAMENTO	14821,44 m²
RECAPE ANEL VIÁRIO "DAVID ALVES"	PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO ANEL VIÁRIO "DAVID ALVES", NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.								FINALIZADO	
RECAPE CONTRATO DE REPASSE Nº 102528/2022	PREGÃO ELETRÔNICO 121/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO, COM RECURSOS ADVINDOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 102528/2022.	PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO LTDA	R\$540.998,51					R\$540.998,51	EM ANDAMENTO	
RECAPE RUAS	PREGÃO ELETRÔNICO 124/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA.	DGB ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA	R\$11.390.000,00					R\$11.390.000,00	EM ANDAMENTO	ETAPA 1 - EM ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM RUAS E AVENIDAS DO JARDIM CIDADE ALTA NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO.								FINALIZADO	

OBRAS RECURSO PRÓPRIO											
COMBATE INCÊNDIO - ESCOLAS	TOMADA DE PREÇOS 05/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO NAS ESCOLAS EMEB "FERNANDA DA SILVA FONSECA, EMEB "IRMÃ DE MIRANDA MELLO E A EMEB "ISAURA ROQUE QUÉRCIA".								FINALIZADO	
COMBATE INCÊNDIO - ESCOLAS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	SL BUSCARIOLLO BARRETOS ENGENHARIA LTDA		R\$2.364.943,16				R\$2.364.943,16	EM ANDAMENTO	
MULTIPLA USO	TOMADA DE PREÇOS 14/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONCLUSÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO LOCALIZADO NO JARDIM TEIXEIRA, NA CIDADE DE ORLÂNDIA-SP.								FINALIZADO	
CENTRO SOCIAL	TOMADA DE PREÇOS 15/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO SOCIAL ANTÔNIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA AVENIDA W, Nº 761, JARDIM SANTA RIA, NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.								FINALIZADO	
EROSÃO RUA 20	TOMADA DE PREÇOS 11/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REATERRO DE CONTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCADAS HIDRÁULICAS NAS ADJACÊNCIAS DA AVENIDA MARGINAL, COM O FINAL DA RUA E ALAMEDA 20 NO JARDIM SÃO JOÃO, NA CIDADE DE ORLÂNDIA/SP								FINALIZADO	
CENTRO ODONTOLÓGICO	TOMADA DE PREÇOS 03/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL.	LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU ME		R\$339.768,19				R\$339.768,19	EM FINALIZAÇÃO	

PRAÇA RUA 04	TOMADA DE PREÇOS 06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA especializada em engenharia PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE Orlândia-SP	COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI		R\$73.382,51			R\$73.382,51	EM ANDAMENTO
ESCOLA CORONEL	TOMADA DE PREÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE SONDAGEM (SPT), ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORÇO DAS FUNDAÇÕES DO ANEXO DA EMEB "CORONEL FRANCISCO ORLANDO" E VISITA TÉCNICA PARA AS CONDIÇÕES DA OBRA							Em processo licitação
MONITORAMENTO CORONEL	TOMADA DE PREÇOS 10/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MONITORAMENTO ESTRUTURAL DE TRINCAS, RECALQUES E DESLOCAMENTOS E ELABORAÇÃO DE ENSAIOS DE AVALIAÇÃO DE INTEGRIDADE E COMPRIMENTO (PIT) EM ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO, A SEREM REALIZADOS NO PRÉDIO DA EMEB CORONEL FRANCISCO ORLANDO.	CENTRAL ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA ME		R\$154.811,00			R\$154.811,00	EM ANDAMENTO
SALAS CORONEL	TOMADA DE PREÇOS 12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS PARA ATENDER ADEMANDA DA EMEB "CORONEL FRANCISCO ORLANDO", EM PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AVENIDA DO CAFÉ - Nº 333, NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.							FINALIZADO
GRAMA	PREGÃO PRESENCIAL 101/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, PARA REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP	XULABEIKA MUDAS FRUTÍFERAS E ORNAMENTAIS EIRELI		R\$1.850.000,00			R\$1.850.000,00	EM ANDAMENTO
POSTES MONITORAMENTO POR CÂMERAS	PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE POSTES NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.	FIBRA OPTICA RIO PRETO EIRELI		R\$199.825,00			R\$199.825,00	EM ANDAMENTO
CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DAS ENTRADAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CLIMATIZAÇÃO DAS							Em processo licitação
ESTUDO AVENIDA L	TOMADA DE PREÇO 02/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA SOLUÇÕES DE MICRODRENAGEM NO ENTORNO DA AVENIDA L NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA/SP.	F.S. PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI		R\$168.250,00			R\$168.250,00	EM ANDAMENTO

LISTA DE OBRAS PARALISADAS

Situação da Obra	Âmbito	Descrição da Obra	Data da Paralisação	Previsão de Retomada:	Motivo
Paralisada	Municipal	Reforma e ampliação do Teatro Municipal "Profª Maria José Bertrami Bordin".	dez/20	dez/23	MOTIVO: Paralisação da obra e infrações contratuais cometidas pela empresa TFH Engenharia, que resultaram na rescisão unilateral do contrato firmado. Após vários certames licitatórios fracassados, o Município, em comum acordo com o órgão gestor do convênio, optou pelo distrato do termo de convênio firmado. Até a presente data, aguardamos a oficialização da rescisão para publicação de novo certame, com o uso de recursos próprios. DATA DA PARALISAÇÃO: Dezembro de 2020. PREVISÃO DE RETOMADA: Dezembro de 2023.
Paralisada	Municipal	Construção de Creche no Jardim Teixeira.	mar/18	dez/23	MOTIVO: Paralisação da obra e infrações contratuais cometidas pela empresa APTA Construtora, que resultaram na rescisão unilateral do contrato firmado. Após o distrato, foram realizadas outros dois processos licitatórios com vencedores, entretanto, devido a motivos supervenientes, nenhuma das contratadas retomaram a obra. Em abril de 2023, o termo de convênio foi prorrogado, e novo certame licitatório foi elaborado, e encaminhado ao Departamento de Licitações para publicação, em junho. DATA DA PARALISAÇÃO: Março de 2018. PREVISÃO DE RETOMADA: Dezembro de 2023.
Paralisada	Municipal	Revitalização e Melhorias na Praça Homero Vieira "ESPELHO D'ÁGUA"	jun/23	set/23	MOTIVO: Paralisação da obra e infrações contratuais cometidas pela empresa Lazari Construtora, que resultaram na rescisão unilateral do contrato firmado. DATA DA PARALISAÇÃO: Junho de 2023. PREVISÃO DE RETOMADA: Setembro de 2023.