

PAINEL DE OBRAS

Publicação Relatórios de Obras do Município de Orlândia, conforme Leis Municipais nº 4.176, de 2019 e nº 4.346, de 2023

Dados da situação no Primeiro Semestre (Data Base: 10/05/2024)

3 - Paralisadas

7 - Em andamento

4 - Em processo Licitatório

22 - Finalizadas

	OBRAS DE CONVENIADAS									
			RECURSOS ADITIV		ivos					
OBRA	CONTRATO	ОВЈЕТО	EMPRESA CONTRATADA	CONVÊNIO	PROPRIO	CONVÊNIO	PROPRIO	VALOR	STATUS	INFORMAÇÕES
CRECHE BRAZÃO	TOMADA DE PREÇOS 08/2022	SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE DO JARDIM JOSÉ VIEIRA BRAZÃO. RECURSO PRÓPRIO E RECURSOS ADVINDOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – GOVERNO DE SÃO PAULO – PROCESSO 05551/13.	COBE CONSTRUTURA	R\$ 934.562,65	R\$ 641.571,77			R\$ 1.576.134,42	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
CRECHE TEIXEIRA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/2023	SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE DO JARDIM TEIXEIRA. RECURSO PRÓPRIO E RECURSOS ADVINDOS PROVENIENTES DO CONVÉNIO ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – GOVERNO DE SÃO PAULO – PROCESSO 6152/13.	COBE CONSTRUTURA BRASIL EIRELI	R\$ 971.495,55	R\$ 1.219.625,50			R\$ 2.191.121,05	AGUARDANDO PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO	
CRECHE SANTA HELENA	TOMADA DE PREÇOS 09/2021	SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE DO JARDIM SANTA HELENA. RECURSO PRÓPRIO E RECURSOS ADVINDOS PROVENIENTES DO CONVÉNIO ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – GOVERNO DE SÃO PAULO – PROCESSO 06153/13.	COBE CONSTRUTURA BRASIL EIRELI	R\$ 1.521.298,04	R\$ 463.324,91			R\$ 1.984.622,95	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
GINÁSIO ESPORTES	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		R\$ 373.859,56	R\$ 0,00			R\$ 373.859,56	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
TEATRO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DO TEATRO MUNICIPAL "PROF." MARIA JOSÉ BERTRAMI BORDIN"							EM PROCESSO DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2024
MIT- ESPELHO D' AGUA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA PRAÇA HOMERO VIEIRA "ESPELHO D' ÁGUA" NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, COM RECURSOS ADVINDOS DA SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS - CONVÊNIO 165/2021.							DISTRATO DO CONVÊNIO	AGUARDANDO O DISTRATO DO CONVÊNIO PARA LICITAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS
CENTRO DE LAZER	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE LAZER "EDGAR BENINI", NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP, COM RECURSOS ADVINDOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEMANDA 40458.	WANX CONSTRUTORA LTDA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.874.309,11			R\$ 2.874.309,11	EM ANDAMENTO	29,37% - EXECUTADO
PISCINA PARQUE "CYRO ARMANDO CATTA PRETA"	PREGÃO ELETRÔNICO 56/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS DA PISCINA E ÁREAS ADJACENTES, SITUADAS NO PARQUE "CYRO ARMANDO CATTA PRETA" COM RECURSOS ADVINDOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CONVÊNIO ST/DADETUR Nº236/2022.	HD SOLUÇÕES EM	R\$ 615.073,96	R\$ 581.681,97			R\$ 1.196.755,93	EM ANDAMENTO	35,00% - EXECUTADO
CRECHE NO JARDIM PRADO(RECURSOS CMDCA)	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 07/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE INFANTIL NO BAIRRO JARDIM TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP	SICON ENGENHARIA EIRELI	R\$ 2.807.500,00	R\$ 942.000,53			R\$ 3.749.500,53	EM ANDAMENTO	4,00% - EXECUTADO

OBRAS DE RECAPEAMENTO										
RECAPE CONTRATO DE REPASSE Nº 903513/2020	TOMADA DE PREÇOS 16/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ — CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE EM RUAS DO JARDIM TEIXEIRA E DO JARDIM SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE ORLANDIA — SÃO PAULO.		R\$ 238.856,00	R\$ 112.853,77			R\$ 351.709,77	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
RECAPE CONTRATO DE REPASSE Nº 902498/2020		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ — CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA — SÃO PAULO, COM RECURSOS ADVINDOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 902498/2020.							DISTRATO DO CONVÊNIO	LICITAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS EM ANDAMENTO
RECAPE PRÓPRIO	PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022	CONTRATAÇÃO DEEMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ORLÂNDIA.	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.890.000,00			R\$ 2.890.000,00	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
RECAPE - CONVÊNIO 103812/2022	TOMADA DE PREÇO 90/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE ORLANDIA - SÃO PAULO - CONVÊNIO 103812/2022.	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 202.900,00	R\$ 0,00			R\$ 202.900,00	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
RECAPE - CONVÊNIO 103813/2022		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE ORLANDIA - SÃO PAULO - CONVÊNIO 103813/2022.							DISTRATO DO CONVÊNIO	LICITAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS EM ANDAMENTO
RECAPE ANEL VIÁRIO "AMAURY GALVÃO"		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO ANEL VIÁRIO "AMAURY GALVÃO JUNQUEIRA" E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 30, NO JARDIM TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.		R\$ 1.003.006,22	R\$ 0,00			R\$ 1.003.006,22	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
RECAPE ANEL VIÁRIO " DAVID ALVES	PREGÃO ELETRÔNICO 33/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO ANEL VIÁRIO "DAVID ALVES", NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 720.062,21	R\$ 0,00			R\$ 720.062,21	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
RECAPE CONTRATO DE REPASSE Nº 102528/2022	PREGÃO ELETRÔNICO 121/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO, COM RECURSOS ADVINDOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 102528/2022.	PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO LTDA	R\$ 540.998,51	R\$ 0,00			R\$ 540.998,51	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
RECAPE RUAS	PREGÃO ELETRÔNICO 124/2023	CONTRATAÇÃO DEEMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ORLÂNDIA.	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 11.390.000,00			R\$ 0,00	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM RUAS E AVENIDAS DO JARDIM CIDADE ALTA NO MUNICÍPIO DE ORLANDIA - SÃO PAULO.	AUTEM ENGENHARIA LTDA	R\$ 343.739,26	R\$ 0,00			R\$ 343.739,26	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO

			OBRAS COM	RECURSOS	PRÓPRIOS			
COMBATE INCÊNDIO - ESCOLAS	TOMADA DE PREÇOS 05/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÉNDIO NAS ESCOLAS EMEB "FERNANDA DA SILVA FONSECA, EMEB "IRMÁ DE MIRANDA MELLO E A EMEB "ISAURA ROQUE QUÉRCIA".	PREVINE INCÊNDIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 248.988,33	R\$ 248.988,33	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
COMBATE INCÊNDIO - ESCOLAS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	SL BUSCARIOLLO BARRETOS ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.364.943,16	R\$ 2.364.943,16	EM ANDAMENTO	98,00%- EXECUTADO
MULTIPLO USO	TOMADA DE PREÇOS 14/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONCLUSÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO LOCALIZADO NO JARDIM TEIXEIRA, NA CIDADE DE ORLÂNDIA-SP.	COBE CONSTRUTURA BRASIL EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 767.053,57	R\$ 767.053,57	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
CENTRO SOCIAL	TOMADA DE PREÇOS 15/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA É ADEQUAÇÃO DO CENTRO SOCIAL ANTÔNIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA AVENIDA W, Nº 761, JARDIM SANTA RIA, NO MUNICIPIO DE ORLÂNDIA-SP.	LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU ME	R\$ 0,00	R\$ 222.489,84	R\$ 222.489,84	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
EROSÃO RUA 20	TOMADA DE PREÇOS 11/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REATERRO DE CONTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCADAS HIDRÁULICAS NAS ADJACÊNCIAS DA AVENIDA MARGINAL, COM O FINAL DA RUA E ALAMEDA 20 NO JARDIM SÃO JOÃO, NA CIDADE DE ORLÂNDIA/SP	MGI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.469.986,51	R\$ 1.469.986,51	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
CENTRO ODONTOLÓGICO	TOMADA DE PREÇOS 03/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL.	LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU ME	R\$ 0,00	R\$ 339.768,19	R\$ 339.768,19	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
PRAÇA RUA 04	TOMADA DE PREÇOS 06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP	COBE CONSTRUTURA BRASIL EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 73.382,51	R\$ 73.382,51	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
PROJETO DE REFORÇO DA ESCOLA CORONEL		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE SONDAGEM (SPT), ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORÇO DAS FUNDAÇÕES DO ANEXO DA EMEB "CORONEL FRANCISCO ORLANDO" E VISITA TÉCNICA PARA AS CONDIÇÕES DA OBRA					EM PROCESSO DE LICITAÇÃO	
MONITORAMENTO CORONEL	TOMADA DE PREÇOS 10/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MONITORAMENTO ESTRUTURAL DE TRINCAS, RECALQUES E DESLOCAMENTOS E ELABORAÇÃO DE ENSAIOS DE AVALIAÇÃO DE INTEGRIDADE E COMPRIMENTO (PIT) EM ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO, A SEREM REALIZADOS NO PRÉDIO DA EMEB CORONEL FRANCISCO ORLANDO.	CENTRAL ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 154.811,00	R\$ 154.811,00	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
SALAS CORONEL	TOMADA DE PREÇOS 12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÉS SALAS PARA ATENDER ADEMANDA DA EMEB "CORONEL FRANCISCO ORLANDO", EM PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA AVENIDA DO CAFÉ - N° 333, NO MUNICIPIO DE ORLANDIA-SP.	LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU ME	R\$ 0,00	R\$ 198.726,96	R\$ 198.726,96	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
GRAMA	PREGÃO PRESENCIAL 101/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, PARA REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP	XULABEIKA MUDAS FRUTÍFERAS E ORNAMENTAIS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.850.000,00	CONTRATO NÃO RENOVADO	EXECUTADO PARCIALMENTE
POSTES MONITORAMENTO POR CÂMERAS	PREGÃO ELETRONICO 14/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE POSTES NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.	FIBRA OPTICA RIO PRETO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 199.825,00	R\$ 199.825,00	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DAS ENTRADAS DE ENERGIA ELETRICA PARA A CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE ORLANDIA/SP.	ELETRIND ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.215.568,57	R\$ 5.215.568,57	EM ANDAMENTO	0,00% - EXECUTADO
ESTUDO AVENIDA L	TOMADA DE PREÇO 02/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA SOLUÇÕES DE MICRODRENAGEM NO ENTORNO DA AVENIDA L NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA/SP.	F.S. PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 168.250,00	R\$ 168.250,00	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
ADEQUAÇÕES NAS CRECHES DO FDE	TOMADA DE PREÇO005/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS EXTERNAS DAS CRECHES EM CONSTRUÇÃO, LOCALIZADAS NO JARDIM JOSÉ VIEIRA BRAZÃO E JARDIM SANTA RITA, NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.	SERV MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 720.845,24	R\$ 720.845,24	FINALIZADO	100,00% - EXECUTADO
ANEXO EMEB SANTO GARBIM	TOMADA DE PREÇO 15/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SALA ANEXA E READEQUAÇÃO DE ACESSOS NA EMEB "SANTO GARBIM", NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.	T.B. VALSECCHI TRANSPORTES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 124.432,88	R\$ 124.432,88	EM ANDAMENTO	37,00% - EXECUTADO
REFORMA DO CLUBE DA 3ª IDADE	TOMADA DE PREÇO11/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO CLUBE DA TERCEIRA IDADE "MAGDALENA TUDEK" NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.		R\$ 0,00	R\$ 204.786,79	R\$ 204.786,79	EM ANDAMENTO	98,00% - EXECUTADO
PINTURA DAS ESCOLAS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA -SP					EM PROCESSO DE LICITAÇÃO	
READEQUAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL "GENUÍNO NOGUEIRA" NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.					EM PROCESSO DE LICITAÇÃO	

Página 4

	OBRAS PARALISADAS										
SITUAÇÃO DA OBRA	ÂMBITO	DESCRIÇÃO DA OBRA	DATA DA PARALISAÇÃO	PREVISÃO DE RETOMADA:	MOTIVO						
PARALISADA	MUNICIPAL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "PROF" MARIA JOSÉ BERTRAMI BORDIN".	DEZEMBRO DE 2020	JULHO DE 2024	PARALISAÇÃO DA OBRA E INFRAÇÕES CONTRATUAIS COMETIDAS PELA EMPRESA TFH ENGENHARIA, QUE RESULTARAM NA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO FIRMADO. APÓS VÁRIOS CERTAMES LICITATÓRIOS FRACASSADAS, O MUNICÍPIO, EM COMUM ACORDO COM O ÓRGÃO GESTOR DO CONVÊNIO, OPTOU PELO DISTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO. NOVO CERTAME FOI PUBLICADO PARA TÉRMINO DA OBRA COM O USO DE RECURSOS PRÓPRIOS.						
PARALISADA	MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM TEIXEIRA.	MARÇO DE 2018	MAIO DE 2024	PARALISAÇÃO DA OBRA E INFRAÇÕES CONTRATUAIS COMETIDAS PELA EMPRESA APTA CONSTRUTORA, QUE RESULTARAM NA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO FIRMADO. APÓS O DISTRATO, FORAM REALIZADAS OUTROS DOIS PROCESSOS LICITATÓRIOS COM VENCEDORES, ENTRETANTO, DEVIDO A MOTIVOS SUPERVENIENTES, NENHUMA DAS CONTRATADAS RETOMARAM A OBRA. EM ABRIL DE 2023, O TERMO DE CONVÉNIO FOI PRORROGADO, E NOVO CERTAME LICITATÓRIO FOI ELABORADO, E ENCAMINHADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES PARA PUBLICAÇÃO, EM JUNHO, QUE RESULTOU FRACASSADO. NOVO PROCESSO FOI PUBLICADO E A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES FOI OFICIALIZADA, ENTRETANTO, AGUARDAMOS A PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO PELO FDE.						
PARALISADA	MUNICIPAL	REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA PRAÇA HOMERO VIEIRA "ESPELHO D' ÁGUA"	JUNHO DE 2023	JULHO DE 2024	PARALISAÇÃO DA OBRA E INFRAÇÕES CONTRATUAIS COMETIDAS PELA EMPRESA LAZARI CONSTRUTORA, QUE RESULTARAM NA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO FIRMADO. OUTROS CERTAMES PARA CONCLUSÃO DA OBRA, ENTRETANTO, RESULTARAM FRACASSADOS. DIANTE DE TAL FATO, E DO PRAZO DO PERÍODO ELEITORAL, O TERMO DE CONVÊNIO FOI RESCINDIDO, E APÓS A FORMALIZAÇÃO DO ATO, NOVO PROCESSO SERÁ PUBLICADO PARA TÉRMINO DA OBRA COM O USO DE RECURSOS PRÓPRIOS.						