



OBRAS CONVÊNIDAS																		
OBRA	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	RECURSOS		ADITIVOS		DATAS			PERCENTUAL EXECUTADO	Nº MEDIÇÕES	VALOR PAGO		SALDO		STATUS	INFORMAÇÕES
				CONVÊNIO	PROPRIO	CONVÊNIO	PROPRIO	LICITAÇÃO	ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO CONTRATO			CONVÊNIO	PROPRIO	CONVÊNIO	PROPRIO		
FUNASA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/2014	CONTRATAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA NA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA/SP	SANIT ENGENHARIA EIRELI	R\$6.182.976,27	-	R\$6.256.388,59	-	05/12/2014	-	-	05/05/2019	-	R\$12.439.364,86	R\$0,00	-	-	FINALIZADO	
CRECHE BRAZÃO	TOMADA DE PREÇOS 01/2019	SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE DO JARDIM JOSÉ VIEIRA BRAZÃO. RECURSO PRÓPRIO E RECURSOS ADVINDOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - GOVERNO DE SÃO PAULO - PROCESSO 05551/13.	MPS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ME	R\$1.324.673,18	-	-	-	01/02/2019	21/02/2019	31/12/2020	11,30%	1	R\$149.693,31	R\$1.174.979,87	-	-	OBRA PARALISADA	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO FDE. PERCENTUAL EXECUTADO: 46,47% (545.314,61) 1º CONTRATO 2015.
CRECHE TEIXEIRA	TOMADA DE PREÇOS 05/2019	SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE DO JARDIM TEIXEIRA. RECURSO PRÓPRIO E RECURSOS ADVINDOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - GOVERNO DE SÃO PAULO - PROCESSO 6152/13.	CHS SERVIÇOS LOCAÇÕES EIRELI ME	R\$869.509,03	-	-	-	23/08/2019	-	31/12/2020	-	-	-	R\$869.509,03	-	-	OBRA PARALISADA	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO FDE. PERCENTUAL EXECUTADO: 58,68% (724.267,91) 1º CONTRATO 2015.
CRECHE SANTA HELENA	-	SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE DO JARDIM SANTA HELENA. RECURSO PRÓPRIO E RECURSOS ADVINDOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - GOVERNO DE SÃO PAULO - PROCESSO 06153/13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OBRA PARALISADA	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO FDE. PERCENTUAL EXECUTADO: 20,78% (259.776,83) 1º CONTRATO 2015.
GINÁSIO ESPORTES	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. RECURSOS FINANCEIROS PARA COBERTURA DAS DESPESAS ORIGINADAS POR ESTA LICITAÇÃO SERÃO PROVENIENTES RECURSOS PRÓPRIOS E DE LIBERAÇÃO FEITA PELO MINISTÉRIO DOS ESPORTES JUNTAMENTE COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 806801/2014/ME/CAIXA PROCESSO N.º 1014.842-77/2014 (CONVÊNIO 1) E N.º 822762/2015/ME/CAIXA PROCESSO N.º 1026.898-94/2015 (CONVÊNIO 2).	SOLUÇÕES ENGENHARIA, MONSTANGENS CONSTRUÇÕES LTDA	R\$2.105.392,87	-	R\$478.106,46	-	20/04/2016	02/06/2016	30/12/2020	65,84%	12	R\$1.411.332,90	R\$445.838,12	R\$694.059,97	R\$32.268,34	EM ANDAMENTO	
TEATRO	TOMADA DE PREÇOS 03/2018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "PROF.ª MARIA JOSÉ BERTRAMI BORDIN", COM RECURSOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 1037.071-86.	THF ENGENHARIA LTDA - ME	R\$467.947,84	-	R\$18.268,92	R\$111.235,52	07/06/2018	27/05/2018	20/09/2020	51,49%	7	R\$319.743,41	R\$166.473,35	R\$111.235,52	-	EM ANDAMENTO	
UBS VILINHA	TOMADA DE PREÇOS 03/2019	CONSTRUÇÃO EDIFÍCIO EM ALVENARIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO PADRONIZADO PADRÃO 3 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - JARDIM CIDADE ALTA. RECURSOS ADVINDOS DO MINISTÉRIO DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLÂNDIA ATRAVÉS DA PROPOSTA 11388.9240001/17-010.	SICON ENGENHARIA EIRELLI	R\$946.550,53	-	-	-	30/04/2019	07/10/2019	07/10/2020	72,45%	7	R\$685.762,13	R\$260.788,40	-	-	EM ANDAMENTO	
JOSEFINA E SAMU	TOMADA DE PREÇOS 06/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS IV - "RUBENS DE ASSIS SORDI" PARA TRANSFORMAÇÃO EM BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192 NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SP.	CHS SERVIÇOS LOCAÇÕES EIRELI ME	-	R\$161.000,00	R\$23.185,62	-	25/07/2019	13/09/2019	20/01/2020	12,59%	1	R\$23.185,62	-	R\$161.000,00	-	EM ANDAMENTO	PARTE DO SAMU JÁ FINALIZADA
MIT - PONTOS DE ÔNIBUS	TOMADA DE PREÇOS 08/2019	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NOS PONTOS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. CONVÊNIO - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE TURISMO E O MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, NÚMERO DO CONVÊNIO 335/2018.	CHS SERVIÇOS LOCAÇÕES EIRELI ME	R\$299.415,40	-	-	-	29/08/2019	11/09/2019	31/12/2020	50,84%	2	R\$152.222,79	R\$147.192,61	-	-	EM ANDAMENTO	
MIT - PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	TOMADA DE PREÇOS 07/2019	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA. CONVÊNIO - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE TURISMO E O MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, NÚMERO DO CONVÊNIO 335/2018.	ROBERTO AMARAL ME REZENDE	R\$60.430,00	-	-	-	23/08/2019	25/09/2019	03/09/2020	100,00%	1	R\$60.430,00	R\$0,00	R\$0,00	-	FINALIZADO	
MIT - ESPELHO D'ÁGUA	TOMADA DE PREÇOS 05/2020	REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NO ESPELHO D'ÁGUA - PRAÇA HOMEM VIEIRA. CONVÊNIO - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE TURISMO E O MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, NÚMERO DO CONVÊNIO 116/2019.	CHS SERVIÇOS LOCAÇÕES EIRELI ME	R\$124.141,10	R\$24.617,58	-	-	18/05/2020	-	02/09/2020	0,00%	-	-	R\$124.141,10	R\$24.617,58	-	EM ANDAMENTO	
MIT - PÓRTICOS	TOMADA DE PREÇOS 07/2020	CONSTRUÇÃO DE PÓRTECO NA ENTRADA DA CIDADE. RODOVIA ANHANGUERA - SP 330 - SAÍDA 362 E 367.	MPS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$64.577,39	-	-	-	25/06/2020	-	29/10/2020	0,00%	-	-	R\$64.577,39	R\$0,00	-	EM ANDAMENTO	
MIT - PARQUINHO DA GRUTA (OBRA)	TOMADA DE PREÇOS	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE INFANTIL "SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO" LOCALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL "CYRO ARMANDO CATTI PRETA" NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA.	-	R\$231.549,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LICITAÇÃO 12/08/2020	
MIT - PARQUINHO DA GRUTA (BRINQUEDOS)	PREGÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS NOVOS E ACADEMIA AR LIVRE PARA INSTALAÇÃO NO PARQUE INFANTIL "SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO" LOCALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL "CYRO ARMANDO CATTI PRETA" NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA.	-	R\$86.235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LICITAÇÃO 07/08/2020	
PRAÇA CORONEL	TOMADA DE PREÇOS 04/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CORONEL FRANCISCO ORLANDO NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA.	PEIXOTO EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI	R\$187.317,44	-	-	-	18/05/2020	-	-	0,00%	-	-	R\$187.317,44	R\$0,00	-	EM ANDAMENTO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo
PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000
CNFJ: 45.35.1749/0001-11

OBRAS DE RECAPE																				
OBRA	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	RECURSOS		ADITIVOS		DATAS				VALOR PAGO		SALDO		TOTAL RECAP.	STATUS	INFORMAÇÕES		
				CONVÊNIO	PROPRIO	CONVÊNIO	PROPRIO	LICITAÇÃO	ORDEN DE SERVIÇO	PRAZO CONTRATO	PRAZO CONVÊNIO	PERCENTUAL EXECUTADO	Nº MEDIÇÕES	CONVÊNIO	PROPRIO				CONVÊNIO	PROPRIO
RECAPE 1.000.000,00	PREGÃO 01/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE - NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO, COM RECURSOS ADVINDOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO/SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, POR MEIO DO CONVÊNIO 1136/2018.	DGB ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA	E	RS882.982,66				11/10/2018	21/11/2018	30/06/2019	-	100,00%	3	R\$882.982,66	R\$0,00	R\$0,00	32.047,48	FINALIZADO	
RECAPE 3 EMENDAS	TOMADA DE PREÇOS 08/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE - NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO, ADVINDOS DE RECURSOS FEDERAIS/MINISTÉRIO DAS CIDADES - Contratos de Repasse nº 828736/2016, 829112/2016 E 82827/2016.	SRA ENGENHARIA EIRELI - EPP		RS\$31.599,26	RS\$1.590.697,43			29/09/2017	13/04/2018	13/07/2019	-	100,00%	3	R\$2.122.296,69	R\$0,00	R\$0,00	26.437,52	FINALIZADO	
RECAPE CAIXA FEDERAL	TOMADA DE PREÇOS 09/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, ADVINDOS DE RECURSOS FEDERAIS/MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE 844897/2017.	BGL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		RS676.667,71				27/10/2017	22/01/2018	31/10/2018	-	100,00%	2	R\$676.667,71	R\$0,00	R\$0,00	33.369,35	FINALIZADO	
RECAPE 1º MAIO	PREGÃO 02/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, COM RECURSOS ADVINDOS DO PROGRAMA FEH, POR MEIO DO PROCESSO SPODC 365942/2018.	DGB ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA	E	RS320.000,00				19/10/2018	21/11/2018	30/06/2019	-	100,00%	1	R\$320.000,00	R\$0,00	R\$0,00	10.695,96	FINALIZADO	
RECAPE 2 EMENDAS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, COM RECURSOS ADVINDOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CASA CIVIL, POR MEIO DOS CONTRATOS DE REPASSE 105/2017 E 106/2017	SRA ENGENHARIA EIRELI - EPP		RS220.540,74				20/04/2018	18/06/2018	31/12/2018	-	100,00%	2	RS220.540,74	R\$0,00	R\$0,00	3.098,16	FINALIZADO	
RECAPE	PREGÃO 37/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.	GUSTAVO DINIZ GUERRA DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL			RS1.478.413,74			14/05/2018	-	14/05/2019	-	100,00%	-	RS1.478.413,74	R\$0,00	R\$0,00	300,000	FINALIZADO	
RECAPE 1.405.000,00	PREGÃO 25/2019	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE - NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO, COM RECURSOS ADVINDOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 866224/2018.	DGB ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA	E	RS1.320.000,00				14/03/2019	28/01/2020	30/12/2020	16/05/2022	11,89%	1	RS156.913,29	RS1.163.086,71	R\$0,00	40.498,72	EM ANDAMENTO	
RECAPE 492.000,00	TOMADA DE PREÇOS 04/2019	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE - NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO, COM RECURSOS ADVINDOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 856704/2017.	BGL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		RS463.674,27				20/05/2019	09/09/2019	30/12/2020	26/12/2021	90,44%	2	RS419.352,92	RS44.321,35	R\$0,00	14.821,44	EM ANDAMENTO	
RECAPE 150.000,00	PREGÃO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE - NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO, COM RECURSOS ADVINDOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL / SUBSECRETARIA DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS E O MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 132/2020.			RS150.000,00	RS20.000,00												460.968,63	LICITAÇÃO 06/08/2020	
RECAPE MARGINAL	PREGÃO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE - NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SÃO PAULO.				RS270.000,00												921.937,26	LICITAÇÃO 06/08/2020	
MELHOR CAMINHO	CONCORRÊNCIA GSA Nº 01/2019	PROCESSO SAA Nº 7.638/2019 PROGRAMA MELHOR CAMINHO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA "MELHOR CAMINHO", COM FORNECIMENTO DE MAQUINÁRIOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.	CPO PROJETOS E OBRAS LTDA		RS2.255.751,25					19/11/2019								18,12 km	EM ANDAMENTO	OBRA REALIZADA PELO ESTADO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA**Estado de São Paulo
PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000
CNPJ: 45.351.749/0001-11

OBRAS COM RECURSO PRÓPRIO										
OBRA	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATAS			VALOR		STATUS	INFORMAÇÕES
				ORDEM DE SERVIÇO	ENTREGUE	PERCENTUAL EXECUTADO	CONTRATADO	PAGO		
PASSAGEM DE ESGOTO	CARTA CONVITE 03/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO INSTALADO SOBRE ADUELAS QUADRADAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO O RIBEIRÃO DO AGUDO, NO PARQUE MUNICIPAL CYRO ARMANDO CATTÁ PRETA (GRUTA), MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA.	GUSTAVO DINIZ GUERRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM EIRELI- EPP		28/08/2017	100,00%	R\$140.800,00	R\$140.800,00	FINALIZADO	
TROCA DE AREIA PARQUINHOS	PREGÃO 089/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E REPOSIÇÃO DA AREIA MÉDIA DOS PARQUES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA	GUSTAVO DINIZ GUERRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM EIRELI- EPP		11/12/2017	100,00%	R\$39.198,90	R\$39.198,90	FINALIZADO	
CONSTRUÇÃO ARQUIBANÇADA CAMPO DE LAZER	CARTA CONVITE 01/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ARQUIBANÇADA NO CAMPO DO CENTRO DE LAZER "LUIZ OSCAR ALVES ANDRADE"	GUSTAVO DINIZ GUERRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM EIRELI- EPP		21/03/2018	100,00%	R\$69.000,00	R\$69.000,00	FINALIZADO	
I - OBRAS DE GALERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO.	MPS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA -ME.	01/03/2019	15/04/2019	100,00%	R\$31.982,96	R\$31.982,96	FINALIZADO	
CONCERTO DE EROSIÃO E EMISSÁRIO DE ESGOTO ROMPIDO	DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2019	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONCERTO DE EROSIÃO E EMISSÁRIO DE ESGOTO ROMPIDO NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA.	GUSTAVO DINIZ GUERRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM EIRELI- EPP	30/04/2019	10/05/2019	100,00%	R\$ 112.885,00.	R\$ 112.885,00.	FINALIZADO	
LIMPEZA TERRENO CRECHE	CARTA CONVITE 03/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA LIMPEZA E RECONSTITUIÇÃO DE TALUDE EM TERRENO DA PREFEITURA NO BAIRRO JOSÉ VIEIRA BRAZÃO.	PROJETAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI ME	04/06/2019	03/07/2019	100,00%	R\$51.025,00	R\$51.025,00	FINALIZADO	
I - REPARO GALERIA AVENIDA 1	DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZADAS NA AVENIDA "1", CENTRO E JARDIM TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA.	ROGRIGUES CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	20/02/2020	30/03/2020	100,00%	R\$25.626,35	R\$25.626,35	FINALIZADO	
II - OBRAS DE GALERIAS	TOMADA DE PREÇOS 02/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA	MPS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA -ME.	09/04/2020	31/12/2020	49,08%	R\$162.523,72	R\$79.760,79	EM ANDAMENTO	
III - OBRAS DE GALERIAS	TOMADA DE PREÇOS 06/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA	MPS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA -ME.		31/12/2020		R\$57.784,98		EM ANDAMENTO	
PLAYGROUND E ACADEMIA AR LIVRE	REGISTRO DE PREÇO	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE E BRINQUEDÓ PLAYGROUND PARA PARQUINHO INFANTIL	-	-	-	-	-	-	LICITAÇÃO 07/08/2020	
MULTIPLU USO	TOMADA DE PREÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONCLUSÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO LOCALIZADO NO JARDIM TEIXEIRA, NA CIDADE DE ORLÂNDIA-SP.	-	-	-	-	-	-	PROCESSO LICITATORIO	PERCENTUAL EXECUTADO: 40,43% (398.602,54) 1º CONTRATO 2014.
COMBATE INCÊNDIO - ESCOLAS	TOMADA DE PREÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	-	-	-	-	-	-	PROCESSO LICITATORIO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA**Estado de São Paulo
PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000
CNPJ: 45.361.749/0001-11

OBRAS REALIZADAS PELA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
OBRA REALIZADA DENTRO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO	EMPRESA CONTRATADA	DATAS		STATUS	INFORMAÇÕES
		ORDEM DE SERVIÇO	ENTREGUE		
REFORMA PARQUE DA GRUTA	R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME		30/03/2017	FINALIZADO	
I - REFORMA MINI HOSPITAL	R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME		19/07/2017	FINALIZADO	
REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL CENTRAL	GUSTAVO DINIZ GUERRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM EIRELI- EPP	14/12/2017	26/03/2018	FINALIZADO	
CLUBE DA 3ª IDADE – JARDIM CIDADE ALTA	GUSTAVO DINIZ GUERRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM EIRELI- EPP	14/12/2017	28/03/2018	FINALIZADO	
REFORMA ESCOLA PEDRO BORGNON II	GUSTAVO DINIZ GUERRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM EIRELI- EPP	14/12/2017	16/04/2018	FINALIZADO	
REFORMA DO CENTRO DE LAZER - JARIM CIDADE ALTA	GUSTAVO DINIZ GUERRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM EIRELI- EPP	14/12/2017	21/04/2018	FINALIZADO	
REFORMA ESCOLA IRACEMA	RODRIGUES CASTRO CONSTRUTORA LTDA	23/01/2020	07/02/2020	FINALIZADO	
REFORMA ESCOLA MARIA APARECIDA	RODRIGUES CASTRO CONSTRUTORA LTDA	23/01/2020	20/02/2020	FINALIZADO	
REFORMA CENTRO DO IDOSO	RODRIGUES CASTRO CONSTRUTORA LTDA	23/01/2020	06/03/2020	FINALIZADO	
REFORMA PRAÇA DOS IMIGRANTES	RODRIGUES CASTRO CONSTRUTORA LTDA	23/01/2020	13/03/2020	FINALIZADO	
REFORMA CENTRO PSICOPEDAGOGA	RODRIGUES CASTRO CONSTRUTORA LTDA	23/01/2020	16/03/2020	FINALIZADO	
REFORMA MINI HOSPITAL	RODRIGUES CASTRO CONSTRUTORA LTDA	23/01/2020	17/03/2020	FINALIZADO	
MANUTENÇÃO PARQUE GRUTA	RODRIGUES CASTRO CONSTRUTORA LTDA	23/01/2020	06/04/2020	FINALIZADO	
REFORMA QUADRA PEDRO LAZARI	RODRIGUES CASTRO CONSTRUTORA LTDA	23/01/2020		EM ANDAMENTO	
REFORMA ROBSON DOS SANTOS	RODRIGUES CASTRO CONSTRUTORA LTDA	23/01/2020		EM ANDAMENTO	
REFORMA POSTO DE SAÚDE	RODRIGUES CASTRO CONSTRUTORA LTDA	23/01/2020		EM ANDAMENTO	
REVITALIZAÇÃO PRAÇA MARIOTO	RODRIGUES CASTRO CONSTRUTORA LTDA	23/01/2020	21/06/2020	FINALIZADO	