

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA											
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA											
DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO											
ITEM	IDENTIFICAÇÃO POÇO	PROFUNDIDADE (m)	DIÂMETRO (mm)	DIÂMETRO EDUTOR (mm)	PROFUNDIDADE DA BOMBA (m)	POTÊNCIA DA BOMBA (CV)	VAZÃO (l/s)	VAZÃO (m³/h)	ESTADO DE FUNCIONAMENTO	BOMBA RESERVA	BOMBA RESERVA SITUAÇÃO
1	POÇO 01	150	250	150	54		8,33	30,0	Ativo		
2	POÇO 02	460	300	150	240	150	41,66	150,0	Ativo	OK	Consertada EBARA
3	POÇO 05	450	300	125	204	115	30,55	110,0	Ativo	OK	Nova EBARA
4	POÇO 06	150	150	75	82	15	2,58	9,3	Ativo		
5	POÇO 07	150	150	75	78	15	2,32	8,4	Ativo		
6	POÇO 08	150	150	75	67	25	4,24	15,3	Ativo		
7	POÇO 09	40	150	75	36		0	0,0	Inativo		
8	POÇO 10	250	150	62,5	222	25	2,34	8,4	Ativo		
9	POÇO 11	434	350	100	264	65	4,55	60,0	Ativo	OK	Nova EBARA
10	POÇO GRUTA	465	325	150	210	200	30,55	110,0	Ativo	OK	Consertada LEÃO
11	POÇO MARICO	150	150	100	90	55	16,12	58,0	Ativo	OK	Consertada DAE
12	POÇO STA EXP.	282	150	75	248	15	4,16	15,0	Ativo	OK	Consertada DAE
13	POÇO JEQUIT.	400	150	75	230	50	9,44	34,0	Ativo	ATENÇÃO	Aguardando Envio
14	TIMBORÉ	154	150	50	132	25	4,16	15,0	Ativo		
15	POÇO J. BOA VISTA	400	200	75	270	60	16,66	60,0	Ativo	OK	Consertada EBARA
16	POÇO VISTA LINDA	338	150	75	300	25	4,16	15,0	Ativo	OK	Manut. GARANTIA 7/07
17	ETA						120	432,0	Ativo		
18	POÇO MORADA DO SOL							38,0	Perfurado		
19	POÇO MONTE VERDE							20,0	Perfurado		
								1130,2			
Atualizado em: 02 de setembro de 2020.											
TOTAL							181,82	698,172			