Cronograma Físico Financeiro

OBRA	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO			REFERÊNCIA DE PREÇOS		CPOS-161	DATA BASE	Junho
LOCAL	AVENIDA DO CAFÉ ESQUINA COM A RUA 10			PRAZO EXEC: 150 DIAS			ANO	2014
PROPR.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA-SP			REGIME : EMPREITADA GLOBAL				
Item	Etapas da Obra	Total em R$	%	1º etapa	2º etapa	3º etapa	4º etapa	5º etapa
				30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.738,25	1,68	5.738,25				
2	FUNDAÇÃO	34.959,83	10,21	34.959,83				
3	ALVENARIA / SUPERESTRUTURA (pilar/viga/laj	82.195,83	24,01	41.097,91	41.097,91			
4	COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÕES	47.613,02	13,91		23.806,51	23.806,51		
5	ESQUADRIAS METÁLICAS, MADEIRAS E VIDRO	22.380,63	6,54			7.460,21	7.460,21	7.460,21
6	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	45.073,56	13,17		11.268,39	11.268,39	11.268,39	11.268,39
7	PISO E CONTRA-PISO	30.035,23	8,77			10.011,74	10.011,74	10.011,74
8	PINTURA	26.611,07	7,77				13.305,53	13.305,53
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.767,23	9,57			10.922,41	10.922,41	10.922,41
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.946,85	4,07			4.648,95	4.648,95	4.648,95
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.040,91	0,30					1.040,91
	VALOR GLOBAL DA OBRA	342.362,41	100,00	81.795,99	76.172,82	68.118,22	57.617,24	58.658,15
	% DA OBRA			23,89	22,25	19,90	16,83	17,13
	VALOR ACUMULADO			81.795,99	157.968,81	226.087,02	283.704,26	342.362,41
	% DA OBRA ACUMULADO			23,89	46,14	66,04	82,87	100,00

Ass. do Prefeito

Ass. do Secretário Obras